

Relatório Técnico Calibração do Desfibrilador

Data :19/10/2023 Próxima data:19/10/2024



Revisão: REV001
Página 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Nome: DR SERGIO GOLDMAN	CPF: 983.124.218.15
ENDEREÇO: R URUSSUI Nº 300, CONJ:91/92	BAIRRO: ITAIM BIBI
EMAIL: s-goldman@hotmail.com	CONTATO: (11) 3078-8320

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Marca do Equipamento: HELLINGE	Nº DA ORDEM DE SERVIÇO: 173
Modelo: SCP 912	Data DA AFERIÇÃO: OUTUBRO/2023
Número de Série: 38385	VALIDADE: 12 MESES
Equipamento Utilizado: QED – 6 BIO – TEK INSTRUMENTS, INC CERTIFICADO 400-17626	

PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO

Selecionar a opção **PEAK** para ter os valores obtidos em **VOLTS** e **AMPER** com as descargas entregues.
Comparar os **JOULES** entregues com os obtidos na opção **ENRG**.

	JOULES (PADRÃO)	JOULES (OBTIDOS)	TENSÃO (PADRÃO)	TENSÃO (OBTIDA)	CORRENTE (PADRÃO)	CORRENTE (OBTIDA)	Aprov
01	15 JOULES	14,1 J	560 VOLTS	510 V	11 AMPER	11 A	ok
	50 JOULES	47,3 J	1010 VOLTS	1051 V	20 AMPER	21 A	ok
	200 JOULES	195,3 J	2150 VOLTS	2043 V	42 AMPER	40 A	ok
	350 JOULES	346,1 J	2850 VOLTS	2818 V	56 AMPER	56 A	ok

OS VALORES OBTIDOS PODEM VARIAR $\pm$ 10% EM RELAÇÃO AOS VALORES ENTREGUES.

LAUDO TÉCNICO

Conclusão do Ensaio: O equipamento foi considerado **APROVADO** após os testes realizados.

Técnico Executor		Técnico Responsável	
WALYSSON DA MOTA OLIVEIRA:	Assinado de forma digital por WALYSSON DA MOTA OLIVEIRA: 06756871366 Dados: 2023.10.19 13:25:43 -03'00'	THIAGO CICERO ALVES JOSE:33437389 807	Assinado de forma digital por THIAGO CICERO ALVES JOSE:33437389807 Dados: 2023.10.19 13:26:08 -03'00'

FlukeBiomedical 601ProXL ELECTRICAL SAFETY TEST Date: 19/10/23 Time: 11:47

CONTROL#: 173
DEVICE TYPE: DESFIBRILADOR
MANUFACTURER: HELLINGE
SERIAL#: 38385

PROCEDURE ID:
601PRO#: 9722028
TECHNICIAN: WALYSSON MOTA

LOCATION: CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA

IEC 601-1 Class II, Type BF

MAINS VOLTAGE

L1-Earth : 0.1 V
L2-Earth : 120.1 V
L1-L2 : 119.8 V

CURRENT CONSUMPTION
0.0 A

ENCL. LEAKAGE CUR. [uA]

NORM POL 2 [100]
NO L2 3 [500]

REV POL 2 [100]
NO L2 3 [500]

Comments: APROVADO NO TESTE DE SEG. ELETRICA

UNIT PASSED