

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFO

Νº

2404291340

Data :	29/04/2024	Hora: 13:40	Sugestão próxima calibração:	29/04/2025
Contratada:	Cardioequipo Eletromedi	cina Comercial Ltda.	CNPJ	47.577.523/0001-69
Endereço:	Rua Dona Veridiana, 111	- Santa Cecilia - S.Paulo / SP	Insc.Est.	110.554.143.117
Temperatur	Temperatura ambiente: 28.6 °C		Humidade relativa do ar	34 %

Contratante:	Centro Medico Berrini-Diagnostico s/s LTDA	Contato:			Telef.: (11)96110-0061	
Endereço:	R R Hilario Furlan nº117	CEP:	4571180	Cidade/UF:	Sã	ão Paulo - SP
CPF/CNPJ:	05.095.037/0001-64	E-mail :	maldonado	cmb@hotm	ail.com	

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)				
Equipamento: Eletrocardiógrafo	Marca: N	Micromed	Modelo:	Ergo pc USB
Nº Série: 1231300 Patrimônio):	Classe:	II	Tipo: CF

PADRÕES UTILIZADOS PARA ENSAIO:

Simulador de Eletrocardiograma

Marca: R&D Mediq Modelo: Hand Sim - HS-14 № Serie: 9823049

Certificado de calibração №: 400.17988/23 Data: 25/07/2023 Validade: 25/07/2024

Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.

Termo Higrômetro

Marca: Minipa Modelo: MT-242 № Serie: 09Q67

Certificado de calibração nº: 400.17946/23 Data: 13/07/2023 Validade: 13/07/2024

Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.

Amplitude (Medidas na derivação DIII do Equipamento sob ensaio) :	Esperado mm	Tolerância +ou- mm	Obtido mm	Situação
Função "D" do Simulador de ECG - Onda quadrada 1 mV 2 Hz :	10	1	10	Aprovado
Função "2" do Simulador de ECG - Sinal de ECG derivação DIII :	10	1	10	Aprovado

Frequência (Batimentos por minuto. bpm)	Esperado bpm	Tolerância %	Obtido bpm	Situação
Função "0" do simulador de ECG - Sinal de ECG 30 BPM :	30	5	30	Aprovado
Função "2" do simulador de ECG - Sinal de ECG 80 BPM :	80	5	80	Aprovado
Função "4" do simulador de ECG - Sinal de ECG 240 BPM :	240	5	240	Aprovado

Velocidade de registro :	Esperado mm	Tolerância %	Obtido mm	Situação
25 mm/seg Função"2" do Simulador ECG - 8 QRSs :	150 mm	5	150	Aprovado
50 mm/seg Função"2" do Simulador de ECG - 4 QRSs :	150 mm	5	150	Aprovado

O equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.

Técnico executor

Técnico responsável

Wallisson Mota - CPF: 067.568.713-66

Thiago Cícero Alves José - CREA: 2619083176