

Relatório técnico

De Calibração

e

Seg. Elétrica

Escopo de Calibração e Segurança Elétrica do Eletrocardiógrafo

1. Procedimentos de Calibração

A calibração verifica a precisão dos sinais registrados pelo eletrocardiógrafo e deve ser realizada periodicamente.

2. Parâmetros Verificados

- **Amplitude do sinal:** Verificação se 1 mV corresponde ao valor correto no traçado.
- **Frequência de resposta:** Teste da resposta do equipamento dentro da faixa de operação.
- **Velocidade do traçado:** Conferência das velocidades configuráveis, como 25 mm/s e 50 mm/s.
- **Verificação de ruído e interferência:** Teste para identificar ruídos que possam afetar a leitura.
- **Teste de integridade dos cabos e eletrodos:** Avaliação da continuidade e resistência elétrica dos acessórios.

3. Procedimentos de Segurança Elétrica

A segurança elétrica previne choques elétricos e interferências que possam comprometer a segurança do paciente e do operador.

4. Ensaios de Segurança Elétrica

- **Corrente de fuga para terra:** Medição para garantir que o equipamento não libera corrente perigosa.
- **Corrente de fuga para o paciente:** Verificação da segurança das derivações conectadas ao paciente.
- **Resistência de isolamento:** Teste da isolação entre os circuitos de entrada e o chassi.
- **Continuidade do aterramento:** Garantia de conexão segura ao aterramento.

5. Ferramentas e Equipamentos de Teste

- Simulador de ECG Digital
- Analisador de segurança elétrica

6. Periodicidade da Calibração e Testes de Segurança

- **Calibração:** Anualmente ou conforme necessidade.
- **Segurança elétrica:** A cada 12 meses ou após manutenção corretiva.

7. Registro e Certificação

Todos os testes devem ser documentados, e um certificado de calibração e laudo de segurança elétrica devem ser emitidos.

RC-ECG-RELATÓRIO DE CALIBRAÇÃO DE ELETROCARDÍOGRAFO

Nº 2603021499

Data :	02/03/2026	Hora:	14:45	Sugestão próxima calibração:	02/03/2027
Contratada:	Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda.			CNPJ:	47.577.523/0001-69
Endereço:	Rua Dona Veridiana, 111 - Santa Cecilia - S.Paulo / SP			Insc.Est.:	110.554.143.117
Temperatura ambiente:	24	°C	Humidade relativa do ar:	51	%
Contratante:	B.C. Baptistini Clinica Medica LTDA			Contato :	Telef.: (11) 97112-2928
Endereço:	Avenida Dom Pedro I 773 -Vila Monumento			CEP:	01552-001 Cidade/UF: São Paulo-SP
CPF/CNPJ:	23.122.584/0001-73			E-mail :	brubaptistini@gmail.com

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)

Equipamento:	Eletrocardiógrafo	Marca:	Micromed	Modelo:	Wincardio Usb
Nº Série:	1551087	Patrimônio:		Classe:	I
				Tipo:	CF

PADRÕES UTILIZADOS PARA ENSAIO :

Simulador de Eletrocardiograma

Marca: R&D Mediq Modelo: Hand Sim - HS-14 Nº Serie: 9823049
 Certificado de calibração nº: 400.17708/25 Data: 21/07/2025 Validade: 21/07/2026
 Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.

Termo Higrômetro

Marca: Minipa Modelo: MT-242 Nº Serie: Não consta
 Certificado de calibração nº: 400.17674/25 Data: 14/07/2025 Validade: 14/07/2026
 Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.

Amplitude (Medidas na derivação DIII do Equipamento sob ensaio) :	Esperado mm	Tolerância +ou- mm	Obtido mm	Situação
Função "D" do Simulador de ECG - Onda quadrada 1 mV 2 Hz :	10	1	10	Aprovado
Função "2" do Simulador de ECG - Sinal de ECG derivação DIII :	10	1	10	Aprovado

Frequência (Batimentos por minuto. bpm)	Esperado bpm	Tolerância %	Obtido bpm	Situação
Função "0" do simulador de ECG - Sinal de ECG 30 BPM :	30	5	30	Aprovado
Função "2" do simulador de ECG - Sinal de ECG 80 BPM :	80	5	80	Aprovado
Função "4" do simulador de ECG - Sinal de ECG 240 BPM :	240	5	240	Aprovado

Velocidade de registro :	Esperado mm	Tolerância %	Obtido mm	Situação
25 mm/seg. - Função "2" do Simulador (80BPM) ECG - 8 QRSs :	150 mm	5	150	Aprovado
50 mm/seg. - Função "0" do Simulador (30 BPM) ECG - 4 QRSs :	150 mm	5	150	Aprovado

O equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.

Thiago Ferreira
 da Costa
 CPF-001.136.812-83
 2-83

Assinado de forma
 digital por Thiago
 Ferreira da Costa
 CPF-001.136.812-83
 Dados: 2026.03.02
 16:08:54 -03'00'

THIAGO CICERO
 ALVES
 JOSE:33437389807

Assinado de forma digital
 por THIAGO CICERO
 ALVES JOSE:33437389807
 Dados: 2026.03.02
 16:09:06 -03'00'

Técnico executor

Thiago Ferreira-CPF: 001136812-83

Técnico responsável

Thiago Cícero Alves José - CREA: 2619083176

CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA.

Rua Dona Veridiana, 111 - Higienópolis - 01238-010 - São Paulo - SP

www.cardioequipo.com.br - Telef.: (11) 2609-7848

CNPJ : 47.577.523/0001-69

Relatório de Teste

Modelo: Wincardio USB

Nro.de Série: 1551087

Data 02/03/2026 14:45

PADRÃO UTILIZADO PARA AFERIÇÃO


Calibrador de ECG marca R&D Mediq modelo HS-14 N° de série: 9823049

Certificado de calibração n°: 400.17708/25 / DATA: 21/07/2025 VALIDADE: 21/07/2026

CERTIFICADOR: CNCiso. Com.de Instrum. De Precisão Ltda.

Aplicada amplitude na derivação DIII do equipamento sob ensaio

Onda quadrada 1 mV 2 Hz



Sinal de ECG derivação DIII



Aplicada frequência (Batimentos por minuto. bpm) sob ensaio

Sinal de ECG 30 BPM



Sinal de ECG 80 BPM



Sinal de ECG 240 BPM




Aplicado velocidade de registro sob ensaio

25 mm/seg. - 8 QRSs Sinal de ECG 80 BPM



50 mm/seg. - 4 QRSs / Sinal de ECG 30 BPM



COMENTARIOS: REGISTROS APROVADOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO FABRICANTE

CERTIFICADO DE SEGURANÇA ELÉTRICA				Nº 2603021499			
Data :	02/03/2026	Hora:	15:38	Sugestão próximo ensaio :	02/03/2027		
Contratada: Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda. CNPJ: 47.577.523/0001-69							
Endereço: Rua Dona Veridiana, 111 - Santa Cecilia - S.Paulo / SP				Insc.Est.: 110.554.143.117			
Temperatura ambiente:		24 °C	Humidade relativa do ar:		51 %		
Contratante: B.C. Baptistini Clinica Medica LTDA Contato : Telef.: (11) 97112-2928							
Endereço:		Avenida Dom Pedro I 773 -Vila Monumento		CEP:	01552-001 Cidade/UF: São Paulo-SP		
CPF/CNPJ:		23.122.584/0001-73		E-mail : brubaptistini@gmail.com			
EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)							
Equipamento: Eletrocardiógrafo		Marca:	Micromed	Modelo: Wincardio Usb			
Nº Série:	1551087	Patrimônio:		Classe:	I Tipo: CF		
Metodo Utilizado:							
Conforme solicitado, nosso laboratório realizou calibração no equipamento acima onde foram realizados medições em três séries de três pontos (03 ciclos) pré determinados.							
PADRÕES UTILIZADOS PARA ENSAIO :							
Analisador de segurança elétrica							
Marca:	Fluke	Modelo:	601-Pro Series XL	Nº Serie:	9722028		
Certificado de calibração Nº:		400.17705/25		Data:	21/07/2025		
Certificadora:		Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					
Termo Higrômetro							
Marca:	Minipa	Modelo:	MT-242	Nº Serie:	Não consta		
Certificado de calibração nº:		400.17674/25		Data:	14/07/2025		
Certificadora:		Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO VAC (Rêde)			CORRENTE DE FUGA P/GABINETE (µA)				
L1(Fase)-Earth(Terra) VAC : 119.2 V			Obtido				
L2(Neutro)-Earth(Terra) VAC : 0.1 V			Máximo admissível				
L1(Fase) - L2(Neutro) Volts VAC : 119.2 V			Polaridade normal 0 100 Aprovado				
Consumo de corrente (A) : 0.2 A			Neutro desligado 0 500 Aprovado				
Resistência ao terra de proteção (Corrente aplicada = 10A)			Terra Desligado 12 500 Aprovado				
Máximo admissível Ω	0,200	Aprovado		Polaridade reversa 0 100 Aprovado			
Resistência encontrada Ω	0,196			Neutro desligado 0 500 Aprovado			
Isolação L1, L2-gabinete acima de XX Ω (2)hms		Terra Desligado 11 500 Aprovado					
Isol. parte aplicada-gabinete acima deXX Ω 97.4							
CORRENTE DE FUGA PARA O TERRA (µA)							
Polarid. Normal	2	Max.	500	Aprovado			
Sem L2(Neutro)	2	Max.	1000	Aprovado			
CORRENTE DE FUGA PARA O PACIENTE (µA)			REDE SOBRE PARTES APLICADAS (µA)				
	Obtido	Máximo admissível		Pol. isolação normal	Obtido		
Polaridade Normal	1	10	Aprovado	Normal	13		
Neutro desligado	1	50	Aprovado	Reversa	14		
Terra desligado	1	50	Aprovado				
Polaridade reversa	1	10	Aprovado	Normal	13		
Neutro desligado	1	50	Aprovado	Reversa	14		
Terra desligado	1	50	Aprovado				
CORRENTE AUXILIAR AO PACIENTE (µA)							
	RA-Todos		RL-Todos		LA-Todos		
	Obtido	Máximo admissível	Obtido	Máximo admissível	Obtido	Máximo admissível	
Pol.Normal:	0	10	0	10	0	10	
Neutro desl.:	0	50	0	50	0	50	
Terra desl.:	0	50	0	50	0	50	
Pol.Reversa.:	0	10	0	10	0	10	
Neutro desl.:	0	50	0	50	0	50	
Terra desl.:	0	50	0	50	0	50	
APROVADO		APROVADO		APROVADO		APROVADO	
O equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.							
Thiago Ferreira da Costa CPF-001.136.812-83 Assinado de forma digital por Thiago Ferreira da Costa CPF-001.136.812-83 Dados: 2026.03.02 16:07:40 -03'00'				THIAGO CICERO ALVES JOSE:33437389807 Assinado de forma digital por THIAGO CICERO ALVES JOSE:33437389807 Dados: 2026.03.02 16:07:51 -03'00'			
Técnico executor Thiago Ferreira-CPF: 001136812-83				Técnico responsável Thiago Cícero Alves José - CREA: 2619083176			